

中国工程物理研究院固定资产投资建设管理中心

关于印发《院建筑施工安全生产攻坚行动工作方案》的通知

各相关单位:

为遏制院建筑施工安全生产事故的发生,强化安全责任和防范措施落实,切实做好建筑施工现场安全生产工作,最大限度减少事故损失,全力营造我院建筑施工安全生产良好环境,结合我院实际,制定了《院建筑施工安全生产攻坚行动工作方案》,现予印发,请认真组织实施。

特此通知。

中国工程物理研究院
固定资产投资建设管理中心

2023年12月4日

院建筑施工安全生产攻坚行动 工作方案

为深入推进重大事故隐患专项排查整治工作，进一步抓实院建筑施工安全生产工作，有效防范化解安全风险，参照四川省住房城乡建设厅《全省建筑施工安全生产百日攻坚行动工作方案》工作要求，决定自即日起至2024年春节前，在全院组织开展建筑施工安全生产攻坚行动，特制定本工作方案。

一、总体要求

全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神及住房城乡建设厅近期重点工作要求，深刻汲取近期事故教训，特别是“8·21”金阳山洪灾害、“9·13”简阳塔吊倾倒事故、“10·28”蓬溪隧道事故，以事故为镜鉴强化责任落实，切实提升发现问题和解决问题的能力水平，加强源头管控，全面排查整治各类风险隐患，坚决遏制事故易发、多发苗头，全力确保岁末年初建筑施工安全形势持续稳中向好。

二、攻坚整治重点

(一)强化落实各方安全主体责任

一是强化有关单位主体责任，认真落实建设单位首要责任和施工、监理等单位主体责任。二是落实人员管理责任，抓牢项目负责人、专职安全管理人员以及总监等“关键少数”，强化对关键岗位人员履职情况检查，重点检查项目经理带班、监理旁站巡视、“安全日志”和“监理日志”填报等制度，以及隐

患问题整改闭环落实等，对长期脱离岗位、履职不力的管理人员要严肃处理。三是强化监督检查，针对危大工程和易发事故的薄弱环节，提升监督频次和力度，施行动态监管和专项检查整改，确保隐患整治闭环销号。

(二) 严格开展重大隐患辨识防控

各有关责任主体应聚焦高支模、深基坑、起重吊装、地下暗挖等危大工程，以及临电作业、高处作业、动火作业和有限空间作业等危险作业环节，加强安全风险管控，分类分级推进整治措施落实，确保重大事故隐患及时清零。

(三) 制定冬季专项施工方案，强化安全管控

施工单位应根据项目实际情况制定冬季专项施工方案，提前做好冬季施工安全防范准备，遇到恶劣天气时，及时清除施工现场的积水、积雪，加强防冻、防滑防火措施，严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业。充分辨识高处坠落危险源，从严把控“四口五临边”和围拦、盖板、架网、主体封闭安全网等防护措施设置，严格安全帽、安全带、安全网等安全防护用品质检和使用，严格关键作业环节安全员全程跟班旁站，强化作业人员岗前教育，纠正习惯性违章，坚决遏制住高坠事故易发、多发苗头。

(四) 强化建筑起重机械治理

施工、监理单位应重点排查建筑起重机械实体安全、检测检验、安拆单位资质、设备操作人员证书、专项方案制定和执行等情况，坚决纠治设备“带病”运行。

(五) 加强作业人员安全教育培训

施工单位应建立和完善安全教育培训制度，依法定期、按时组织安全教育培训，提高从业人员遵纪、守法、照章安全作业意识，结合高处坠落、物体打击、坍塌等事故类型和成因开展针对性教育培训，强化架工、电工、塔吊（施工升降机）司机、司索信号、安拆等特殊工种人员实操技能培训，未经教育培训或考核不合格的人员，不得上岗。

三、步骤安排

本次行动总体分三个阶段推进。

第一阶段：集中排查（即日起至12月20日）。建设单位应组织施工、监理单位开展“拉网式”隐患自查自纠，建立安全隐患台账，严格按照隐患整改“五落实”（落实整改资金、落实整改责任、落实整改时限、落实整改措施、落实应急预案）要求整改。

第二阶段：重点突破（从12月21日起至2024年1月10日）。在有关责任主体全面排查的基础上，院建设监管中心（院建设工程质量监督站，以下简称建管中心）将开展监督抽查工作，紧盯危大工程，聚焦重大隐患，集中整治安全责任不落实、关键岗位不履职、排查整治不彻底、防范措施不到位等突出问题，确保隐患问题发现一处、消灭一处、查处一起。

第三阶段：巩固提升（从2024年1月11日起至2月9日）。前两阶段排查整治的基础上，建管中心将适时对各工程项目落实攻坚行动开展情况进行“回头看”，对久治不绝的问题，严格调查、严格查处，进行全面梳理总结，深入剖析原

因，不断完善常态化管理机制。

四、工作要求

(一)强化责任落实。建设、施工、监理等单位应充分认识安全专项攻坚行动的重要性，切实增强责任感和使命感，周密部署，精心组织，认真开展自查自纠、全面整改落实工作。

(二)严格监督抽查。建管中心将按照“四不两直”方式进行抽查，全面加强监督力度，充分采取责令整改、评价扣分、局部停工、供应商市场管理等手段，重点检查主体责任不落实、主要负责人不依法履职、作业人员违章操作等行为，对攻坚行动期间存在重大安全隐患或发生生产安全事故的单位和人员，从严处理。

(三)健全长效机制。建管中心将以本次攻坚行动为契机，总结提炼经验教训，通报典型问题、反面案例，提升攻坚行动成效，健全长效工作监督检查工作机制，巩固攻坚成果，不断提升院建筑安全管理水平。

附件：院建筑施工安全生产百日攻坚行动检查表

附件：

院建筑施工安全生产攻坚行动检查表

工程名称： _____

工程地址： _____

建设单位： _____ 现场代表： _____

监理单位： _____ 项目总监： _____

施工单位： _____ 项目经理： _____

| 序号 | 检查内容 | 检查情况（问题描述） |
|----|---|------------|
| 1 | 建设、施工单位不得盲目抢赶工期，冒险施工作业。 | |
| 2 | 监理、施工单位“关键”管理岗位人员到岗履职情况。 | |
| 3 | 监理单位按规定编制危大工程监理规划和监理实施细则；按规定对危大工程专项方案进行审核和验收。 | |
| 4 | 监理单位对重点部位、关键工序实施旁站监理，做好旁站记录及质量安全问题复查整改情况。 | |
| 5 | 总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位；与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签章。 | |
| 6 | 施工单位建立健全安全保障体系，特别是安全管理机构、安全生产责任制度、安全生产岗位清单、安全管理档案等。 | |
| 7 | 施工单位项目经理落实带班制度，有记录和签字；按规定配备专职安全生产管理人员。 | |
| 8 | 《工程质量安全手册》推进落实情况。 | |
| 9 | 施工单位按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费。 | |
| 10 | 特种作业人员持证上岗，施工作业人员接受安全教育培训及技术交底情况。 | |
| 11 | 编制危大工程清单，风险隐患排查治理台账情况。 | |
| 12 | 危大工程专项方案按规定编制、审批、专家论证、实施；实施前按规定进行技术交底；安全验收情况。 | |

| 序号 | 检查内容 | 检查情况（问题描述） |
|------|---|------------|
| 13 | 深基坑（高边坡）支护、排水等情况；建设单位委托第三方监测情况。 | |
| 14 | 脚手架、模板支撑体系基础、构造、连墙措施、验收等情况；架体主要构配件有质量证明和检验报告。 | |
| 15 | 建筑起重机械检测、验收、备案、登记及维护保养等情况；群塔防碰撞措施落实情况。 | |
| 16 | 临时建（构）筑物、钢（网）架结构安装以及起重吊装作业按图纸、规范和方案施工情况。 | |
| 17 | 四口五临边及高处作业防高坠、物体打击措施落实情况；安全防护用品质量和配备使用情况。 | |
| 18 | 现场临时用电管理，三级配电两级保护到位，线路检查及维护记录；漏电保护、接地电阻测试情况。 | |
| 19 | 现场消防管理，现场板房消防安全临时消防设施、防火措施落实及易燃易爆物品使用管理情况。 | |
| 20 | 地下暗挖、有限空间作业、夜间施工等安全措施落实情况。 | |
| 21 | 现场安全警示、文明施工及扬尘管控情况。 | |
| 22 | 应急预案制定完善和演练情况。 | |
| 其他问题 | | |
| 处理意见 | | |

注：1. 不符合描述说明可另附页。

2. 现场安全管理按相关标准规范要求进行检查。

检查组成员签字：

检查日期：

年 月 日